

PLANOWANY HARMONOGRAM PRAC W CA

piętro	status/planowany termin
XVII	zakończone
XVI	zakończone
XV	zakończone
XIV	zakończone
XIII	zakończone
XII	zakończone
XI	zakończone
X	zakończone
IX	zakończone
VIII	zakończone
VII	planowane zakończenie prac – koniec października br.
VI	planowane zakończenie prac – koniec października br.
V	planowane zakończenie prac – grudzień br.